Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 04.06.2024.

Радни налог број: __40__

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње IN_PWR_ABN Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
04.06.2024. 14:00	04.06.2024. 14:15	Београд центар	На систему DWDM на локацији Немањина на линијском модулу прејака снага у пријему из правца Београд центар. Постављен атенуатор од 3dB у Београд центру на таласној дужини 192.6 на правцу ка Немањиној.	04.06.2024. 14:30	04.06.2024. 14:35

Радове извршио, Утрошен материјал: Ослабљивач оптичке снаге (1x3 dB)

Срђан Миленковић ИЖС
Драган Радосављевић Игмако